

**Отчет**  
о результатах контрольного мероприятия  
**проверки целевого использования средств бюджета, выделенных на мероприятия по благоустройству сквера по улице Карла Либкнехта у МБУК ДК «Гознака» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»**

г. Краснокамск

09 сентября 2022г.

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 1.7 Плана работы Контрольно-счетной палаты Краснокамского городского округа на 2022 год, направления на проведение контрольного мероприятия от 06.07.2022 года № 7, выданного председателем Контрольно-счетной палаты Краснокамского городского округа.

**Цель контрольного мероприятия:** определение законности, эффективности, целевого использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство сквера по улице Карла Либкнехта у МБУК ДК «Гознака».

**Предмет контрольного мероприятия:**

1) Нормативные правовые акты и распорядительные документы, регулирующие порядок получения и расходования бюджетных средств, выделенных на мероприятия по благоустройству сквера по улице Карла Либкнехта у МБУК ДК «Гознака» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

2) Документы, подтверждающие правомерность предоставления и расходования бюджетных средств на мероприятия по благоустройству сквера по улице Карла Либкнехта у МБУК ДК «Гознака» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» (финансовая и бухгалтерская отчетность; документы по проведению закупок; муниципальные контракты, соглашения и документы, подтверждающие их исполнение; платежные и иные первичные документы; регистры бухгалтерского учета и т.п.).

**Объект контрольного мероприятия:** муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

**Проверяемый период деятельности:** весь срок реализации проекта по благоустройству сквера по улице Карла Либкнехта у МБУК ДК «Гознака», начиная с момента разработки проектно-сметной документации.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 11 июля 2022 года по 11 августа 2022 года.

**Перечень всех оформленных актов:**

- Акт от 18.08.2022 «Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на мероприятия по благоустройству сквера по улице Карла Либкнехта у МБУК ДК «Гознака» федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»;

- Разногласия МКУ «Управление капитального строительства» на акт проверки от 18.08.2022 «Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на мероприятия по благоустройству сквера по улице Карла Либкнехта у МБУК ДК «Гознака» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» от 30.08.2022;

- Заключение на разногласия МКУ «Управление капитального строительства» к акту проверки от 18.08.2022 «Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на мероприятия по благоустройству сквера по улице Карла Либкнехта у МБУК ДК «Гознака» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» от 05.09.2022.

По результатам рассмотрения разногласий принят 1 пункт в части отсутствия необходимости в 2021 году согласования государственным бюджетным учреждением Пермского края «Центр расчетов в жилищно-коммунальной сфере Пермского края» локально-сметного расчета на выполнение работ по благоустройству Сквера; принята информация по 2 пунктам в связи с предоставлением МКУ «УКС» после окончания проверки 30.08.2022 дополнительных документов о получении акта выполненных работ № 3 от 11.08.2021; о закреплении муниципального имущества (распоряжение Комитета земельных имущественных отношений от 30.08.2022 № 1965.7-р); остальные 6 пунктов разногласий отклонены.

#### **Контрольным мероприятием установлено:**

В соответствии с п. 25 ч. 1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - закон 131-ФЗ) к вопросам местного значения городского округа относится организация благоустройства территории городского округа.

Согласно пунктам 36 и 38 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

- «благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий»;

- «элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные

строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории».

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утвержден национальный проект «Жилье и городская среда» (протокол от 24.12.2018 № 16).

Реализация мероприятий национального проекта осуществляется путем предоставления бюджетам субъектов субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов и муниципальных программ формирования современной городской среды (в том числе на обустройство городских парков, скверов).

В структуру национального проекта «Жилье и городская среда» входит федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», целью которого является создание удобной, качественной и комфортной городской среды для жизни граждан, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (далее Правила № 1710) .

В соответствии с пунктом 2 Правил № 1710 субсидии из федерального бюджета предоставляются в целях предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование реализации муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий и мероприятий по строительству объектов капитального строительства, а также по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства.

В соответствии с подпунктом д) пункта 8 Правил № 1710 голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ проводится ежегодно в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 тыс. человек. Порядок проведения такого голосования устанавливается правовым актом субъекта Российской Федерации, принятым не позднее 12 февраля 2019 г.

Порядок голосования в Пермском крае утвержден Постановлением Правительства Пермского края от 07.03.2019 № 136-п (в редакции Постановления Правительства Пермского края от 02.09.2020 № 632-п) «О Порядке организации и проведения голосования по отбору общественных

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ» (далее Порядок № 136-п).

В силу п. 2.1 Порядка № 136-п проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия, образуемая на муниципальном уровне.

В соответствии с протоколом заседания муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Краснокамского городского округа» (далее – Комиссия) от 10.08.2020 утверждены следующие результаты приема предложений от жителей по выбору общественной территории:

Наименование общественной территории	Количество предложений (единиц)	Количество предложений (процент)
Парк между СОШ № 1 и № 8 (ул. К. Маркса)	219	30
Сквер возле ДК «Гознака»	204	28
Аллея Гознака ул. Школьная	143	19
Сквер им. Ленина ул. Чапаева	19	3
Сквер репрессированных пр. Мира, 9	17	3
Сквер пограничников ул. Геофизиков	15	2
Свой вариант	111	15
Всего	728	100

Комиссией принято решение определить Парк между СОШ № 1 и № 8 (ул. К. Маркса) и Сквер возле ДК «Гознака», как территории подлежащие благоустройству в 2021 году.

В соответствии с паспортом государственной программы Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п, в Пермском крае реализуется подпрограмма «Формирование комфортной городской среды».

Государственной программой предусмотрено предоставление субсидий из бюджета Пермского края местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей Программы.

Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Пермского края местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей Программы «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» (далее Порядок № 1331-п).

В силу п. 2.5 Порядка № 1331-п ( в редакции от 12.08.2020, действующей на дату подачи заявки) для получения субсидии муниципальное образование представляет в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края заявку на предоставление субсидии из

бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее - Заявка): в 2020 году - в течение 10 рабочих дней со дня принятия закона Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и на плановый период (далее - Закон о бюджете) в последующие годы - в срок не позднее 20 августа года, предшествующего году предоставления субсидии, с приложением пакета документов, в том числе:

- выписки из бюджета муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающей объем бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется за счет субсидии, в объеме, не менее 10% от общего объема расходов на реализацию мероприятий - для городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов.

- утвержденной муниципальной программы;

- утвержденных правил благоустройства.

Согласно плана-графика мероприятий по заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий, подлежащих реализации в 2021 году, утвержденным Министром жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края А.А. Кокоревым 23.06.2020, установлен срок проведения заявочной компании до 20.08.2020г.

Заявка Краснокамского городского округа с приложенными документами направлена в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края 20.08.2020.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1331-П «Об утверждении государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» постановлением администрации Краснокамского городского округа от 01.09.2020 № 481-п утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснокамского городского округа» (далее муниципальная программа). Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий округа, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения.

Исполнителем программы «Формирование современной городской среды на территории Краснокамского городского округа» является Управление благоустройства, дорожной и транспортной инфраструктуры администрации Краснокамского городского округа (далее - Управление благоустройства).

Участником программы является МКУ «Управление капитального строительства» (далее - МКУ УКС).

Согласно Приложению 4 к государственной программе Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды", приложению 1 муниципальной программы в Перечень работ, подлежащих благоустройству в 2021 году, на территории Краснокамского городского округа, входят:

- Сквер по ул. Карла Либкнехта у ДК «Гознака», г. Краснокамск (далее - Сквер) - устройство асфальтобетонного покрытия территории; установка МАФ (скамейки, урны); валка деревьев, корчевка пней, озеленение;

- Городской парк ул. К. Маркса – обустройство фонтана, устройство покрытий из тротуарной плитки, освещение, озеленение.

В соответствии с п.п.4.1.,4.2 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Краснокамского городского округа от 17.06.2020 № 322-п (далее - Порядок № 322-п), реализация программы осуществляется путем выполнения подмероприятий планов-графиков подпрограмм. Исполнитель программы формирует план-график подпрограммы на очередной финансовый год, детализируя каждое мероприятие подпрограммы до подмероприятий, необходимых и достаточных для достижения результата мероприятия.

В нарушение п.п.4.1.,4.2 Порядка № 322-п в муниципальной программе мероприятие «Ремонт общественных территорий Краснокамского городского округа» не разделено на подмероприятия.

Таким образом, участник программы МКУ УКС самостоятельно определял сумму финансирования каждого объекта, подлежащего благоустройству.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края письмом от 24.09.2020 № СЭД-24-02-22-исх-896 в полном объеме согласовало дизайн-проекты «Сквер молодоженов» по ул. Карла Либкнехта и «Городской парк» по ул. Карла Маркса.

В соответствии с Законом Пермского края от 28.11.2019 № 476-ПК «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», уведомлениями № 1088, 1133 от 16.12.2019 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету Краснокамского городского округа предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта в 2021 году в общей сумме 26 554 947,83 рублей:

- 25 227 200,52 руб. - средства федерального бюджета;
- 1 327 747,31 руб. – средства краевого бюджета.

Согласно бюджетной заявке № 606 от 16.01.2020 МКУ УКС открыты ассигнования по целевой статье расходов 13.0. F2. 55552 на 2021 год в размере 29 505 497,59 руб., из которых 2 950 549,76 руб. составляют средства бюджета

Краснокамского городского округа, 26 554 947,83 рублей – средства федерального и краевого бюджета.

В соответствии с Законом Пермского края от 07.12.2020 № 582-ПК «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», уведомлениями № 1025, 1262 от 22.12.2020 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету Краснокамского городского округа предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта в 2021 году в общей сумме 23864117,95 рублей:

- 22 670 912,05 руб. - средства федерального бюджета;
- 1 193 205,90 руб. – средства краевого бюджета.

Согласно бюджетной заявке № 488 от 01.11.2020 МКУ УКС открыты ассигнования по целевой статье расходов 13.0. F2. 55552 на 2021 год в размере 26 515 686,61 из которых 1 204 072,22 руб. составляют средства бюджета Краснокамского городского округа, 23 864 117,95 рублей – средства федерального и краевого бюджета.

Между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края и администрацией Краснокамского городского округа заключено соглашение от 19.01.2021 № 57720000-1-2021-003 (далее Соглашение от 19.01.2021), предметом которого является предоставление из бюджета Пермского края бюджету Краснокамского городского округа субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды в 2021, 2022, 2023гг. (целевая статья расходов 093F255550).

Общий объем бюджетных ассигнований на 2021 год составил 26 515 686,61 рублей.

Согласно п. 2.2 Соглашения от 19.01.2021 общий размер Субсидии, предоставляемой из Бюджета Пермского края Бюджету Краснокамского городского округа, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в том числе направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 90,00%, составляет в 2021 году не более 23 864 117 рублей 95 копеек.

***Информация об использовании  
субсидии, предоставленной из бюджета Пермского края в рамках  
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»  
национального проекта «Жилье и городская среда»***

На благоустройство Сквера израсходовано 14 943 223,50 рублей, из них: средства федерального бюджета – 12 776 456,09 рублей; средства краевого бюджета - 672 445,06 рублей; средства бюджета Краснокамского городского округа – 1 494 322,35 рублей.

Наименование подрядчика, №, дата МК (договора)	Способ закупки	Предмет МК (договора)	Сумма контракта	софинансирование		
				Местный бюджет	Краевой бюджет	Федеральн ый бюджет
ООО «ПСК «Билдинг» МК № 105А от 24.11.2020	Электро нный аукцион	Благоустройство сквера (установка арт- объектов; скамеек, урн, освещения; ремонт и покраска металлических ограждений; устройство покрытий из тротуарной плитки, плитки и т.д.)	13292825,30	1329282,53	598177,14	11365365,63
ИП Мовсеян А.З. МК № 66А от 06.08.2021	Электро нный аукцион	Ремонт асфальтобетонно го покрытия	1650398,20	165 039,82	74267,92	1 411090,46
		<b>Итого:</b>	<b>14943223,5</b>	1494322,35	672445,06	12776456,09

Субсидия, предоставленная из бюджета Пермского края в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в размере 26 515 686,61 рублей использована в полном объеме на благоустройство объектов:

- Сквер по ул. Карла Либкнехта у ДК «Гознака»;
- Городской парк ул. К. Маркса.

В отчете об исполнении бюджета за 2021 год отражены следующие показатели:

ЦСР	ВР	Наименование расходов	Уточненный план на год (тыс. руб.)	Исполнено	Отклонение	Исполнение (%)
130F200000		Основное мероприятие «Федеральный проект Формирование комфортной городской среды» национального проекта РФ «Жилье и городская среда»	26515,7	26515,7	0,0	100,0%
130F255552		Ремонт общественных территорий Краснокамского городского округа (Реализация программ формирования современной городской среды	26515,7	26515,7	0,0	100,0%
130F255552	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26515,7	26515,7	0,0	100,0%



## **Выполнение работ по благоустройству Сквера.**

В соответствии с распоряжением администрации Краснокамского городского округа от 15.06.2021 (в редакции распоряжения от 23.06.2021 № 170-р) субсидия, предоставляемая из бюджета Пермского края бюджету Краснокамского городского округа в 2021 году в объеме 23 864 117,95 руб. направлена на финансирование мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», МКУ УКС назначено заказчиком по благоустройству и ремонту объектов, наделено полномочиями уполномоченного органа по перечислению денежных средств и ответственным по обеспечению их целевого использования.

В своей деятельности, связанной с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МКУ УКС руководствуется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

Определение подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству Сквера осуществлялось в соответствии с Положением о взаимодействии заказчиков и уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Краснокамского городского округа, утвержденным постановлением администрации Краснокамского городского округа от 12.03.2019 № 204-п (далее - Положение № 204-п), действовавшем до 16.06.2022.

Положение № 204-п разработано в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Закон № 44-ФЗ) и регулирует отношения между заказчиками и органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Согласно разделу 3 Положения № 204-п МКУ УКС, как заказчик, осуществляет следующие функции:

- разрабатывает совместно с уполномоченным органом разъяснения положений документации о закупке в электронной форме, разъяснения результатов закупки в электронной форме по запросу участника закупки.

- участвует в работе комиссий в соответствии с положением о работе комиссии, утвержденным уполномоченным органом.

- размещает в РИС ЗАКУПКИ ПК информацию о заключенном контракте (его изменении); об исполнении (расторжении) контракта.

В соответствии со статьей 38 Закона № 44-ФЗ для осуществления перечисленных выше функций в МКУ УКС создана контрактная служба. В течение проверяемого периода данная служба действовала в составе, установленном приказом начальника МКУ УКС от 02.03.2020 № 36/1 в редакции приказа от 09.07.2020 № 124/1.

Контрактная служба в проверяемом периоде руководствовалась Положением (регламентом) о контрактной службе МКУ УКС администрации

Краснокамского городского округа, утвержденным приказом начальника МКУ УКС от 20.10.2020 № 186/1.

В соответствии с требованиями статьи 16 Закона № 44-ФЗ планирование закупок в МКУ УКС осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Утвержденным начальником МКУ УКС планом-графиком на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы (с учетом внесенных изменений) предусмотрено проведение конкурентных процедур по благоустройству Сквера.

Решение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству Сквера утверждено приказом МКУ УКС от 19.10.2020 № 186.

В соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, Положения № 204-п, приказом МКУ УКС от 22.10.2020 № 211-з создана аукционная комиссия в составе 5 человек.

В соответствии с требованиями ст. 63 Закона № 44-ФЗ (действовавшей до 01.01.2022) извещение о проведении электронного аукциона размещено в единой информационной системе 22.10.2020, не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе (номер извещения 0856300009320000226).

Аукционная документация утверждена начальником МКУ УКС Коломиец Р.Н. 22.10.2020 года. В составе аукционной документации на благоустройство Сквера представлен локально-сметный расчет, составленный инженером МКУ УКС Верзаковой Ю.В.

В целях обеспечения осуществления закупки по благоустройству Сквера заказчиком в лице МКУ УКС проведена подготовка рабочей и сметной документации.

Разработку рабочей документации по объекту: Благоустройство общественных территорий Краснокамского городского округа, сквер по ул. К. Либкнехта у ДК «Гознак» выполнило ООО «Комплексное Проектирование-Пермь». Рабочая документация размещена в ЕИС 22.10.2020 при опубликовании извещения и аукционной документации на благоустройство Сквера.

Контрольным мероприятием установлено заключение между МКУ УКС и ИП Полежаев Г.В. контракта № 5Е от 03.02.2021 (далее - контракт 5Е) на разработку рабочей и сметной документации по объекту «Благоустройство общественных территорий Краснокамского городского округа, сквер по ул. К. Либкнехта у ДК «Гознак». Контракт 5Е заключен с единственным поставщиком. Установлено, что предметом контракта 5Е являлась рабочая и сметная документация, изготовленная ООО «Комплексное Проектирование-Пермь» для обеспечения осуществления закупки по благоустройству Сквера МКУ УКС в октябре 2020 года.

Стоимость контракта 5 Е составила 300 000 рублей. Сметой № 1, являющейся приложением к контракту 5Е, определен расчет стоимости работ, который не разделяет стоимость рабочей и сметной документации.

По запросу Контрольно-счетной палаты от 08.08.2022 МКУ УКС представило информацию в письме от 10.08.2022 № 508:

- стоимость услуг по разработке рабочей документации составила 270 770,56 рублей;

- стоимость услуг по разработке сметной документации составила 29229,44 рублей.

При расчете стоимости услуг применены коэффициенты в соответствии со справочниками базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-2001-01, СБЦП 81-2001-07.

В соответствии с п. 4.2.1 контракта 5Е подрядчик обязуется своими силами и /или с участием субподрядчиков обеспечить выполнение работ в объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных контрактом.

Между ИП Полежаев Г.В. и ООО «Комплексное проектирование – Пермь» заключен договор субподряда № 03/21-ПИР от 03.02.2021 (далее договор субподряда). Стоимость договора субподряда составила 270 000 рублей.

Пунктом 3.1 контракта 5Е предусмотрено начало работ: с момента заключения контракта, окончание работ: не позднее 08 февраля 2021 года.

Таким образом, контракт на разработку рабочей и сметной документации подписан 03.02.2021 после проведения аукциона и заключения контракта от 24.11.2020 на благоустройство Сквера. Фактически рабочая и сметная документация разрабатывалась в отсутствие заключенного контракта, чем нарушены ст. 768 ГК РФ, п.3. ч.1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ.

Согласно пояснениям МКУ УКС от 10.08.2022 на дату размещения в ЕИС документация по объекту была представлена ИП Полежаев Г.В. в электронном виде.

В соответствии со ст. 768 ГК РФ выполнение подрядных работ для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ), а процедура отбора контрагента является обязательной для заключения контракта.

Казенные учреждения могут вступать в договорные отношения только посредством заключения муниципального контракта.

В соответствии с пунктом 3 ч. 1 статьи 3 Закона № 44-ФЗ закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Законом о контрактной системе порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае если в соответствии с Законом № 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с

заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

Поскольку финансирование работ осуществлялось за счет бюджетных средств, заключение контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ для сторон являлось обязательным. Фактически ИП Полежаев Г.В. осуществлял подрядные работы в отсутствие заключенного контракта. Заключение контракта после оказания услуг недопустимо, так как обязательства между сторонами возникают только после подписания контракта.

Исходя из ч.1 ст.94 Закона №44-ФЗ исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. № 310-ЭС18-18182 содержится вывод об отсутствии у заказчика обязанности по оплате работ, выполненных в отсутствие заключенного контракта.

На основании изложенного, МКУ УКС при разработке рабочей и сметной документации нарушены ст. 768 ГК РФ, п.3. ч.1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ.

В силу п.1.1 контракта 5Е подрядчик обязуется выполнить разработку рабочей и сметной документации в соответствии с представленными заказчиком исходными данными, техническим заданием. Следовательно, в техническом задании, являющимся приложением №2 к контракту 5Е, определен предмет договора.

Согласно п. 2.2.2 технического задания контракта 5Е одной из задач разработки проекта является разработка инфраструктуры благоустройства, в том числе покрытий, освещения, видеонаблюдения, малых архитектурных форм, а также мест размещения туалетов.

В нарушение п. 2.2.2 технического задания контракта 5Е задача по размещению мест туалетов подрядчиком не выполнена.

В силу п. 10.4.3. технического задания контракта 5Е в разработку рабочей документации включаются проектируемые разделы:

- Схема организации земельного участка;
- Архитектурные решения;
- Конструктивные и объемно-планировочные решения;
- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического решения.

В нарушение п.10.4.3 технического задания контракта 5Е раздел «Архитектурные решения» подрядчиком не представлен.

В соответствии со сметой № 1, являющейся приложением № 1 к контракту 5Е, на разработку рабочей и сметной документации определены следующие объекты проектирования:

- парки, сады, скверы – стоимостью 54814,72 руб.
- сооружения дренажных систем – стоимостью 44480,97 руб.

-наружное освещение – стоимостью 200704,31 руб.

Таким образом, установлено несоответствие между приложениями контракта 5Е: сметой и техническим заданием.

Рабочая документация, выполненная по контракту 5Е, на благоустройство Сквера состоит:

1) Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» (содержит ведомость объемов работ, ведомость демонтажных работ, ведомость тротуаров, дорожек и площадок, ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий, план организации рельефа)

2) Раздел «Конструктивные решения» (схема расположения фундаментов, схема расположения свай, ростверк, ведомости деталей).

3) Раздел «Электроснабжение наружное» (ведомости опор, спецификации оборудования, изделий и материалов)

4) Раздел «Устройство поверхностного водоотведения» (схема водоотведения).

Установлено несоответствие рабочей документации дизайн-проекту. В рабочей документации отсутствует скамья индивидуального изготовления (в виде сердца), обозначенная в дизайн-проекте.

Согласно акта выполненных работ № 7 от 08.02.2021 по контракту 5Е, подписанного ИП Полежаевым Г.В. и начальником МКУ УКС Р.Н. Коломиец работы выполнены полностью и в срок.

В соответствии с п.7.2. контракта 5Е причиной отказа от приемки работ может быть несоответствие документации ее исходным данным на выполнение работы.

В силу п. 5.5 контракта 5Е при обнаружении недостатков в рабочей и сметной документации подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать рабочую и сметную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы.

В нарушение п.п. 5.5., 7.2 контракта 5Е МКУ УКС ненадлежащим образом произвело приемку выполненных работ по контракту 5Е:

- на соответствие документации дизайн-проекту;

-на соответствие документации условиям контракта, техническому заданию.

Обращаем внимание, что приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, может повлечь административную ответственность по ч.10 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Оплата разработки рабочей и сметной документации в размере 300 000 рублей проведена за счет средств местного бюджета платежным поручением от 12.02.2021 № 5171.

Сметная стоимость работ по локально - сметному расчету, составленному ИП Полежаев Г.В. составила 17 664 575,0 рублей. Сметная стоимость работ по локально - сметному расчету, составленному инженером МКУ УКС и размещенном в составе аукционной документации составила 14 474 964,44 рублей.

Согласно пояснениям МКУ УКС часть работ и часть объектов по благоустройству Сквера была исключена в связи с ограниченным финансированием.

В локально-сметный расчет в составе аукционной документации не вошли:

- часть работ по устройству сцены, светильников, устройству газона, устройству металлических конструкций информационного щита и др.;
- светильники LED-150-K/K50 в количестве 6 штук, предусмотренных рабочей документацией;
- скамья индивидуального изготовления (в виде сердца).

Стоимость работ по локально-сметному расчету ИП Полежаева В.Г. и локально-сметным расчетом в аукционной документации уменьшена на 3 189 610,6 рублей.

Расчет НМЦК произведен на основании локально-сметного расчета, составленного инженером сметчиком МКУ УКС Верзаковой Ю.В.

Начальная (максимальная) цена контракта: 14 474 964,44 рублей.

При обосновании начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по объекту «Благоустройство общественных территорий Краснокамского городского округа, городской парк культуры и отдыха» использован проектно-сметный метод (ч. 9 ст. 22 Закона № 44-ФЗ),

На момент окончания срока подачи заявки (30.10.2020) было подано шесть заявок.

В ходе проверки документации о закупках, извещения об осуществлении закупки, установлено:

- размер обеспечения заявки определен в сумме 144749,64 руб., что составляет 1% от начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с п. 16 ст. 44 Закона № 44-ФЗ;

- размер обеспечения исполнения контракта определен 10 % и соответствует ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ, согласно которой размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 0,5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки;

- размер обеспечения гарантийных обязательств определен в сумме 144749,64 руб., или 1% от начальной (максимальной) цены контракта и соответствует ч.2.2. ст. 96 Закона № 44-ФЗ, в соответствии с которой размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта, от цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Срок выполнения работ установлен 30.07.2021.

В силу ч. 2 ст. 67 Закона № 44-ФЗ (действовавшей до 01.01.2022) срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты окончания срока подачи указанных заявок, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 02.11.2020 из 6 участников подавших заявки, допущены к аукциону все участники.

В силу ч. 3 ст. 68 Закона № 44-ФЗ (действовавшей до 01.01.2022) днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. Электронный аукцион проведен 03.11.2020.

В силу ч. 5, 8 ст. 69 Закона № 44-ФЗ (действовавшей до 01.01.2022) общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе.

Протокол подведения итогов электронного аукциона составлен 09.11.2020, в сроки установленные законом, подписан всеми членами аукционной комиссии, присутствующими на заседании.

Согласно п. 10 ст. 69 Закона № 44-ФЗ участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 09.11.2020 в результате рассмотрения вторых частей заявок наименьшую цену предложило ООО «Группа строительных компаний «Норстрой» в размере 12 014 220,22 рублей.

Аукционная комиссия приняла решение о несоответствии заявки ООО «Группа строительных компаний «Норстрой» требованиям документации.

Согласно приложения № 1 к протоколу «Обоснование решения аукционной комиссии» представленные участником ООО «Группа строительных компаний «Норстрой» не соответствуют аукционной документации:

1) у участника аукциона отсутствует документ, подтверждающий стоимость исполненных контрактов;

2) стоимость контракта не соответствует условиям требования п.2.2 приложения № 1 Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям». Стоимость одного контракта должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта . на право заключить который проводится закупка.

Победителем закупки признано ООО «ПСК «Билдинг», предложившее наиболее низкую цену контракта 12 086595,05 руб. и заявка на участие в электронном аукционе соответствует требованиями, установленным документацией об электронном аукционе. Цена, предложенная ООО «ПСК «Билдинг» на 2 388 369,39 рублей ниже НМЦК, что составляет 16,5 % от НМЦК.

ООО «ГСК «Норстрой» обжаловало действия аукционной комиссии в Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю.

Решением комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю от 20.11.2020 жалоба ООО «ГСК «Норстрой» признана необоснованной.

В соответствии с актом проверки от 15.01.2021 № 2 Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю при проведении электронного аукциона на благоустройство общественных территорий Краснокамского городского округа, сквер по ул. К. Либкнехта у ДК «Гознак», в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» нарушений положений Закона о закупках не выявлено.

В соответствии с п. 8.1 ст. 96 Закона № 44-ФЗ участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта.



Проверкой установлено, ООО «ПСК «Билдинг» состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Победителем электронного аукциона представлена информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Муниципальный контракт № 105А (далее -контракт 105А) с ООО «ПСК «Билдинг» заключен 24.11.2020, в сроки установленные ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ (действовавшей до 01.01.2022).

Согласно п.1.3 контракта 105А, п. 3 технического задания, являющегося приложением № 1 к контракту № 105А сроки выполнения работ установлены:

-начало работ: к работам приступить после установления положительных температур наружного воздуха не ниже + 5<sup>0</sup> С, схода снежного покрова;

-окончание выполнения работ: не позднее 30 июля 2021г. Работы могут быть выполнены досрочно по согласованию с Заказчиком.

В соответствии с п. 10.1 контракта № 105А контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30.12.2021.

За весь период исполнения контракта №105А в него вносились изменения, о чем заключены дополнительные соглашения:

1) от 28.05.2021 № 1 – об изменении реквизитов;

2) от 11.08.2021 № 2 об увеличении объема работ и цены контракта на 10%.

В силу ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующем случае: если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10%.

В связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ стороны увеличили объем и стоимость работ в пределах 10% в соответствии с локально-сметным расчетом.

В соответствии с п. 3.2. контракта № 105А подрядчик в течение 10 рабочих дней предоставляет заказчику исполнительную документацию, а также подписанный подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Согласно п. 3.3 контракта №105А приемка выполненных работ осуществляется заказчиком путем подписания документа о приемке в течение 10 рабочих дней.

В силу п. 2.7. контракта № 105А заказчик производит оплату по контракту безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке

Информация о приемке и оплате выполненных работ отражена в таблице.

Порядк овый номер актов, справо к о стоимо сти работ	Стоимость выполненных работ (руб.)	Дата составления акта, справки	Дата подписания	Оплата
1	10826432,87	22.06.2021	25.06.2021	Платежное поручение № 34454 от 25.06.2021
2	2577516,79	23.07.2021	29.07.2021	Платежное поручение № 41894 т 30.07.2021
3	9573127,92	11.08.2021	01.09.2021	Платежное поручение № 48250 от 02.09.2021
4	59536,72	03.09.2021	09.09.2021	Платежное поручение № 50361 от 10.09.2021

Проверкой установлено нарушение сроков выполнения работ подрядчиком.

В силу п.7.4 контракта № 105А в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик уплачивает заказчику пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ МКУ УКС предъявило ООО «ПСК «Билдинг» требование от 23.12.2021 № 1063 об уплате пени по муниципальному контракту № 105А в размере 30409,78 рублей.

Подрядчик ООО «ПСК «Билдинг» оплатил пени в размере 30409,78 рублей, что подтверждается платежным поручением от 11.01.2022 № 5.

На акте выполненных работ № 3 от 11.08.2021 отметка о дате получения акта отсутствует.

Подтверждающий документ о предоставлении подрядчиком в МКУ УКС 30.08.2021 акта выполненных работ № 3 и счета на оплату № 39 посредством электронной почты представлен в Контрольно-счетную палату только после окончания проверки, 30.08.2022.

В соответствии с п.3.2. контракта № 105 подрядчик в течение 10 рабочих дней предоставляет заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости по форме КС-3. Таким образом, подрядчиком акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 11.08.2021 представлен с нарушением 10-дневного срока.

В силу ст. 748 ГК РФ, п.п. 4.1.1, 4.1.2 контракта № 105А заказчик вправе требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств, осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения работ .

Следовательно, МКУ УКС контроль за своевременным представлением подрядчиком акта выполненных работ не осуществлен.

Согласно представленным актам выполненных работ выполнены следующие работы:

- планировка площадей;
- установка бортовых камней;
- устройство железобетонных фундаментов;
- ремонт и покраска металлических ограждений;
- устройство покрытий из тротуарной плитки;
- установка скамеек, урн;
- озеленение;
- установка освещения;
- установка арт-объектов: «Сердце», «Беседка», «Портал», «4 Арки» (в количестве 2 штук), «Арка» (сцена);
- установка сцены.

Приказом МКУ УКС от 11.01.2021 № 1 обязанности по осуществлению строительного контроля за производством работ по благоустройству Сквера возложены на заместителя начальника, главного инженера Валиева Назира Рамильевича.

Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписаны без замечаний.

В силу п. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законом 44-ФЗ.

На актах выполненных работ по форме КС-2 имеются подписи начальника МКУ УКС Р.Н. Коломиец, заместителя начальника МКУ УКС Валиева Н.Р., заместителя главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства С.А. Ренева, представителя строительного контроля технического надзора ИП Попова Ю.В.

В соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса РФ строительный контроль проводится в процессе строительства, в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, на основании договора строительного подряда строительный контроль проводится также застройщиком, техническим заказчиком, либо привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимателем или юридическим

лицом. Порядок проведения строительного контроля устанавливается Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 утверждено Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - Положение № 468).

Согласно п.4.3.31 Соглашения от 19.01.2021 с Министерством ЖКХ Муниципалитет обязуется обеспечивать строительный контроль при производстве и приемке работ по благоустройству общественной территории путем привлечения специализированной организации.

В соответствии с п.п.4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ между МКУ УКС и ИП Попов Ю.В. заключен договор № 62Е от 19.06.2021 с единственным поставщиком (далее - договор № 62Е) на осуществление строительного контроля объектов:

- Благоустройство общественных территорий Краснокамского городского округа, городской парк по ул. К. Маркса (между СОШ № 1 и СОШ № 8);
- Благоустройство общественных территорий Краснокамского городского округа, сквер по ул. К. Либкнехта у ДК Гознака.

Общая стоимость договора составила 299 864,18 рублей, из которых строительный контроль за благоустройством Сквера составил 125674,91 руб.

В соответствии с Нормативами расходов заказчика на осуществление строительного контроля (процентов) при строительстве объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, являющимися приложением к Положению № 468, нормативы составляют 2,14% при стоимости строительства до 30 млн. рублей с учетом численности работников .

При расчете стоимости контракта с ИП Поповым Ю.В. применена ставка 1,07%, не превышающая нормативы расходов.

Расходы на оплату работ по строительному контролю проведены за счет средств местного бюджета.

Согласно Уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства от 11.10.2017 № 0108265 Попов Юрий Владимирович включен в Национальный реестр специалистов в области строительства в соответствии со ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ.

В силу п. 4.1 договора № 62Е строительный контроль осуществляется с момента подписания договора и до 30 октября 2021 года.

В соответствии с п.12. Положения № 468 проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых

совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.

Первый акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 22.06.2021 составлен за отчетный период с 10.05.2021 по 22.06.2021.

На всех актах освидетельствования скрытых работ, начиная с 14 мая 2021, стоит подпись Попова Ю.В.

Согласно пояснениям МКУ УКС от 10.08.2022 освидетельствование и подписание актов скрытых работ осуществлялось Ю.В. Поповым на основании представленного заказчику акта о приемки выполненных работ от 22.06.2021 за период с 10.05.2021 по 22.06.2021.

Таким образом, Попов Ю.В. поставил подпись на актах освидетельствования скрытых работ за май при подписании актов выполненных работ по форме КС-2 от 22.06.2022.

Следовательно, МКУ УКС не проконтролировало подписание исполнительной документации со стороны Ю.В. Попова.

Согласно пункту 5 Положения № 468 строительный контроль включает освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения и приемку законченных видов (этапов) работ.

По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Пунктом 10 Положения № 468 установлено, что до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.

В соответствии с п 5.3 приказа Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (далее – Приказ № 1128) освидетельствование скрытых работ не может быть проведено после выполнения других работ.

В нарушение п.10 Положения № 468, п. 5.3. Приказа № 1128 освидетельствование скрытых работ ИП Поповым Ю.В. проведено за период с 10.05.2021 по 22.06.2021 после выполнения других работ.

В рамках исполнения договора № 62Е Ю.В. Поповым представлены письма в адрес МКУ УКС:

- 1) от 26.07.2021 № 20/к, согласно которого замечания по выполнению работ в Сквере отсутствуют;

2) от 13.08.2021 №22/к, в соответствии с которым выявлены замечания по выполнению работ:

- не убраны излишки бетона от закладных деталей стальных опор светильников освещения;
- не убраны сломанное дерево и строительный мусор с территории сквера.

Согласно пункту 12 Постановления № 468 проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. к ним относятся в том числе акты освидетельствования скрытых работ. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.

В нарушение п. 12 Постановления № 468 сведения о недостатках работ в письме от 13.08.2021 не отражены в общем журнале работ, актах освидетельствования скрытых работ.

Работы по осуществлению строительного контроля за благоустройством Сквера приняты МКУ УКС без замечаний и оплачены из средств местного бюджета, что подтверждается платежным поручением от 09.09.2021 № 50234.

Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утверждены приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128 (РД-11-02-2006). Указанные акты должны быть подписаны представителями застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля, лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Проверке представлена исполнительная документация по проведенным работам по благоустройству Сквера в составе:

- общих журналов работ;
- актов освидетельствования скрытых работ;
- документов о качестве материалов (сертификаты, паспорта, протоколы испытаний и т.д.).

Общие журналы работ ведутся по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

В представленных общих журналах работ не заполнены следующие разделы:

-раздел 1 «Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве;

-раздел 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство»;

Не в полном объеме заполнен раздел 4 «Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства». В общем журнале работ, представленном ООО «ПСК «Билдинг» в разделе 4 «Сведения о строительном контроле заказчика» отсутствуют замечания, указанные Ю.В. Поповым в письме от 13.08.2021 № 22/1 (не убраны излишки бетона от закладных деталей стальных опор светильников освещения).

За счет средств субсидии, предоставленной из бюджета Пермского края в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», на основании приказа МКУ УКС от 06.07.2021 № 79 проведен открытый аукцион в электронной форме «Благоустройство общественных территорий Краснокамского городского округа, сквер по ул. Карла Либкнехта у ДК «Гознак» (ремонт асфальтобетонного покрытия) (далее – ремонт асфальта).

На проведение работ по ремонту асфальта по результатам электронного аукциона заключен контракт № 66А от 06.08.2021 с ИП Мовсеян А.З. (далее контракт № 66А) Стоимость контракта составила 1 650 398,35 рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1 976 524,81 рублей.

В аукционе принимали участие 5 участников.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 26.07.2021 победителем признан ИП Мовсеян А.З, предложивший наименьшую цену 1 650 398,35 рублей.

В качестве обеспечения исполнения контракта предоставлена банковская гарантия ЭС-Би-Ай банк ООО от 26.07.2021г. на сумму 165 039,84 руб. (10% от цены контракта) сроком действия с даты выдачи по 31.01.2022г.

Согласно п. 6.2 ст. 96 Закона № 44-ФЗ если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 закона 44-ФЗ (с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями) и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается от цены контракта, по которой законом заключается контракт.

В соответствии с п.1.3 контракта № 66А срок начала выполнения работ установлен с даты заключения контракта, срок окончания выполнения работ - не позднее 31.08.2021 года.

В силу п. 10.1 контракта № 66А контракт вступает в силу со дня подписания и действует до 30.12.2021г.

Локальный сметный расчет от 06.08.2021 содержал 1 раздел «Устройство асфальтобетонного покрытия», стоимость работ по разделу составила 1 641 196,46 рублей (без накладных расходов и сметной прибыли).

Дополнительным соглашением № 1 от 01.09.2021 к контракту № 66А стороны изменили цену контракта и объем выполняемых работ в рамках 10%, приложив новый локальный сметный расчет (приложение № 1 к дополнительному соглашению).

Согласно локального сметного расчета от 01.09.2021 стоимость 1 раздела «Устройство асфальтобетонного покрытия» уменьшилась на 113 977,8 рублей пропорционально уменьшению объемов работ.

Локальный сметный расчет от 01.09.2021 дополнен двумя новыми разделами:

-Раздел 2 «Подготовительные работы (валка деревьев, корчевка пней, засыпка ям, устройство газона (разработка грунта, подготовка почвы, посев газона) и т.д.)» стоимостью 81261,79 рублей;

-Раздел 3 «Новый раздел (демонтаж и установка сборных железобетонных колец, кольцо опорное)» стоимостью 5940,0 рублей.

Стоимость разделов указана без накладных расходов и сметной прибыли.

Цена контракта в целом уменьшилась на 0,20 рублей, что составляет 0,000012%.

При размещении извещения на проведение электронного аукциона в предмет контракта входил только ремонт асфальтобетонного покрытия.

Добавив новые виды работ, заказчик МКУ УКС изменил предмет контракта.

В силу с п. 1.2) ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением определенных законом случаев:

-если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно



поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

Таким образом, в пределах 10% можно изменить объем работы, а не наименование работ.

Согласно п. 1.3) ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ виды выполняемых работ возможно изменить по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

Обращаем внимание, что согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 мая 2022 г. № 21628-АЕ/16 по вопросу механизма, разрешающего государственным и муниципальным заказчикам вносить изменения в условия контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий населенных пунктов в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", нормы Закона № 44-ФЗ не предусматривают возможность изменения существенных условий контракта на благоустройство территории по аналогии с нормами, предусмотренными в отношении строительных контрактов.

В нарушение ч. 1 ст. 72 БК РФ, ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ МКУ УКС изменил существенное условие контракта № 66А – предмет контракта, дополнив контракт новыми видами работ.

Обращаем внимание, что согласно ч.4 ст. 7.32 КоАП РФ изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей.

Акт выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 по контракту № 66А составлены 01.09.2021 в день заключения дополнительного соглашения. Таким образом, дополнительное соглашение заключено по факту выполненных работ.

Следовательно, фактически работы выполнены 01.09.2021 с нарушением сроков, предусмотренных контрактом № 66А на 1 день.

В соответствии с п. 3.5 контракта № 66А приемка выполненных работ производится в течение 10 рабочих дней с даты предоставления подрядчиком акта о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.

Акт выполненных работ от 01.09.2021 по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 01.09.2021 подписаны 09.09.2021 без замечаний.

В силу п. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

В соответствии с актом приемки благоустройства от 09.09.2021 рабочей комиссией приняты работы без замечаний.

На акте выполненных работ от 01.09.2021 по форме КС-2 имеется подпись представителя строительного контроля МКУ УКС Валиева Н.Р., ИП Попова Ю.В., заместителя главы администрации КГО Ренева С.А.

В силу п. 4.3.40 соглашения от 19.01.2021 с Министерством ЖКХ (в редакции дополнительного соглашения от 15.04.2021 муниципалитет обязуется обеспечить проведение лабораторных испытаний контрольных образцов при приемке выполненных работ по устройству асфальтобетонного дорожного покрытия при благоустройстве общественных территорий.

В составе исполнительной документации представлен протокол испытания образцов из асфальтобетонного покрытия по ГОСТ 9128-2013 от 27.08.2021.

В представленных общих журналах работ не заполнены следующие разделы:

- раздел 1 «Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве;
- раздел 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство».

Согласно п.2.7 контракта № 66А заказчик производит оплату по контракту в течение 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, счета.

Оплата выполненных работ по контракту № 66А проведена платежным поручением № 50360 от 10.09.2021 на сумму 1650398,20 рублей в установленный срок.

Поверкой установлено, что на благоустройство Сквера израсходованы не только средства субсидии, предоставленной из бюджета Пермского края в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

За счет средств субсидии, предоставленной Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на уровне софинансирования на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (дворовые и общественные территории), целевая статья расходов 093012Ж090, по Соглашению от 11.01.2021 № 2235, в Сквере установлены:

- скамья индивидуального изготовления (в форме сердца), стоимостью 190172,84 рублей (муниципальный контракт № 75Е от 06.09.2021, заключенный с единственным поставщиком ИП Богданов И.И);

- светильники уличные светодиодные ДКУ -150 Победа LED-1540-К/К50 17360 ЛМ, в количестве 6 штук, стоимостью 247 448,12 рублей (муниципальный контракт № 82Е от 01.10.2021, заключенный с единственным поставщиком ИП Калинин О.Н).

Вышеуказанные объекты были предусмотрены дизайн-проектом, но не вошли в контракт на благоустройство Сквера, заключенный с ООО «Билдинг».

Между МКУ УКС и ООО «Ю-терракОм» заключен контракт с единственным поставщиком от 05.07.2022 № 44Е (далее договор № 44Е) на установку системы видеонаблюдения в Сквере стоимостью 590 000 руб. По данному контракту в Сквере установлено 22 видеокамеры. Оплата договора проведена из средств местного бюджета.

На основании вышеизложенного, при стоимости рабочей и сметной документации 17 664 575,0 рублей работы по благоустройству Сквера выполнены:

- в рамках софинансирования федерального проекта «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» (целевая статья расходов 093F255550) в размере 14 943 223,5 рублей (средства федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета Краснокамского городского округа);

- в рамках софинансирования на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (дворовые и общественные территории), (целевая статья расходов 093012Ж090), в размере 437 620,96 рублей (средства бюджета Пермского края, бюджета Краснокамского городского округа;

- за счет средств бюджета Краснокамского городского округа 1 015 674,91 рублей (стоимость рабочей документации, строительный контроль, система видеонаблюдения).

### **Имущество, образованное при благоустройстве Сквера**

Благоустройство Сквера проведено на земельных участках:

- с кадастровым номером 59:07:0010511:214, общей площадью 5 496,00 кв.м.;

- с кадастровым номером 59:07:0010511:335, общей площадью 1 742,00 кв.м.

Согласно выписок из ЕГРН, реестра муниципального имущества вышеуказанные земельные участки переданы из казны Краснокамского городского округа в постоянное (бессрочное) пользование МБУК «Дворец культуры Гознака» на основании распоряжения Комитета земельных и имущественных отношений от 29.04.2022 № 927-р. Право постоянного

бессрочного пользования зарегистрировано за МБУК «Дворец культуры Гознака» в ЕГРН 11.05.2022.

Количество движимого имущества в Сквере соответствует первичным документам.

Распоряжением Комитета от 27.07.2022 № 1737.7-р система видеонаблюдения стоимостью 590 000 рублей передана в оперативное управление МКУ «Краснокамск благоустройство».

МКУ «Краснокамск благоустройство» 25.07.2022 выделены бюджетные ассигнования на содержание и обслуживание системы видеонаблюдения в сумме 1 170 000,00 рублей.

МКУ «Краснокамск благоустройство» заключены контракты на оказание услуг по обеспечению охраны общественного порядка на территории Краснокамского городского округа посредством видеомониторинга № 64 от 01.08.2022 и на оказание услуг по техническому обслуживанию камер видеонаблюдения на территории Краснокамского городского округа № 65 от 01.08.2022 с ООО «Частная охранная организация «Цербер».

Техническим заданием к контрактам определены объекты оказания услуг:

- Городской парк культуры и отдыха;
- Площадь ДК «Гознак»;
- Сквер Молодоженов.

В соответствии с распоряжением Комитета от 15.03.2022 № 447-7-р имущество, образованное при благоустройстве Сквера передано от МКУ УКС в МБУК «Дворец культуры Гознака» в оперативное управление.

№ п/п	Объект имущества	Балансовая стоимость (руб.)
1	Арт объект «4 Арки» (сквер ул. К. Либкнехта)	671 693,77
2	Арт объект «4 Арки» (сквер ул. К. Либкнехта)	671 693,77
3	Арт объект «Арка» (Сцена) (сквер ул. К. Либкнехта)	158 931,66
4	Арт объект «Беседка» (сквер ул. К. Либкнехта)	1 426 269,22
5	Арт объект «Портал» (сквер ул. К. Либкнехта)	282 947,79
6	Арт объект «Сердце» (сквер ул. К. Либкнехта)	515 549,80
7	Информационный щит	203 015,07

8	Светильник «Пушкинский» (сквер ул. К. Либкнехта), 51 шт	3 013 929,59
9	Светильник уличный (сквер ул. К. Либкнехта), 6 шт	231 575,39
10	Скамья (комплект, сквер ул. К. Либкнехта)	63 406,62
11	Скамья «Диван парковый» (сквер ул. К. Либкнехта), 21 шт	251 183,58
12	Сцена 52 кв. м. (сквер ул. К. Либкнехта)	421 375,80
13	Урна (сквер ул. К. Либкнехта), 22 шт	183 217,38
	ИТОГО	8 094 789,44

Вышеуказанные объекты приняты к бухгалтерскому учету 15.03.2022 как основные средства на сумму 7 911 572,06 руб., как материальные запасы (урны) на сумму 183 217,38 рублей.

Проверкой установлено, что светильники светодиодные L-Lego II 220 в количестве 6 штук не были переданы МКУ УКС в казну и не закреплены на праве оперативного управления за МБУК «ДК «Гознак».

После проведения проверки МКУ УКС представил распоряжение Комитета земельных и имущественных отношений от 30.08.2022 № 1965.7-р «О передаче муниципального имущества», согласно которого светильники светодиодные L-Lego II 220 в количестве 6 штук закреплены на праве оперативного управления за МБУК «ДК Гознака»

При осмотре Сквера обнаружены трещины и разрушения штукатурного слоя стен ограждений, растрескивание и отслаивание лакокрасочного покрытия стен ограждений. Согласно п.6.1 контракта 105А гарантия на качество выполненных работ составляет 48 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

МКУ УКС направлена претензия ООО «ПСК Билдинг» от 20.07.2022 № 452 об устранении выявленных дефектов.

В соответствии с актом обследования гарантийного объекта от 22.07.2022, подписанного представителями заказчика и подрядчика установлен срок устранения выявленных дефектов до 31.08.2022.

При , установлено:

- повреждение покрытия сцены;
- сколы на бордюрах в цветниках;
- наличие мусора под лавками, сорняков в цветниках;
- отсутствие инвентарных номеров на объектах.

В соответствии с п. 46 Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 года N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее Инструкция № 157-н) присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен лицом, ответственным за сохранность объекта имущества и (или) использование его по назначению (далее - ответственное лицо), в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем прикрепления к нему жетона, нанесения на объект учета краски или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки.

В нарушение п. 46 Инструкции № 157н инвентарные номера на вышеуказанных объектах основных средств отсутствуют.

Исходя из устных пояснений Н.Р. Валиева, покрытие сцены повреждено местным населением в результате катания на скейтбордах, бордюры в цветниках повреждены при чистке снега зимой.

Проверкой установлено, договор на уборку снега в Сквере не заключался. МБУК ДК «Гознак» осуществляло уборку снега своими силами.

Согласно пояснениям заместителя директора МБУК «ДК Гознака» Игнатенко Н.И. поврежденные бордюры будут восстановлены в 2022 году силами МБУК «ДК Гознака».

В соответствии с п.4.6.2. Порядка закрепления и передачи муниципального имущества Краснокамского городского округа на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, утвержденного решением Краснокамской городской Думы от 24.04.2019 № 71 (далее - Порядок № 71) учреждение обязано обеспечивать сохранность Имущества, не совершать действий, способных причинить ущерб Имуществу, поддерживать Имущество в технически исправном и пригодном для эксплуатации состоянии в течение срока оперативного управления с учетом нормативного износа в процессе эксплуатации.

Согласно пояснениям МБУК «ДК Гознака» финансовые средства на содержание Сквера из бюджета Краснокамского городского бюджета не выделялись.

Проверкой установлено, что устройство цветника и его содержание осуществляется по муниципальному контракту от 30.05.2022 (далее контракт от 30.05.2022), заключенному между МКУ «Краснокамск благоустройство» и ИП Сыроватский Д.В.

Согласно пояснениям и.о. директора МКУ «Краснокамск благоустройство» Горбунова А.А. оплата электроэнергии, потребляемой светильниками Сквера проводится в рамках оплаты уличного освещения по

договору энергоснабжения № к-4125 от 08.06.2021, заключенного между ПАО «Пермская энергосбытовая компания» и МКУ «Краснокамск благоустройство».

### **Выводы и предложения.**

#### **МКУ «Управление капитального строительства» предложено:**

1. В соответствии со ст. 768 ГК РФ выполнение подрядных работ для муниципальных нужд осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ), процедуру отбора контрагента проводить до выполнения работ. Не допускать выполнение работ в отсутствие заключенного контракта.

2. Не допускать противоречий между приложениями контрактов, приемку выполненных работ проводить на соответствие всем условиям контракта.

3. В соответствии с п.п. 10, 12 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, п. 5.3. приказа Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ не приступать к выполнению последующих работ, сведения о недостатках работ отражать в общем журнале работ, актах освидетельствования скрытых работ.

4. Соблюдать требования Приказа Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 "Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" в части заполнения отдельных разделов общего журнала работ.

5. В соответствии с ч. 1 ст. 72 БК РФ, ч. 1 ст. 95 Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не изменять существенное условие контракта – предмет контракта, дополнив контракт новыми видами работ.

#### **МБУК «ДК Гознака» предложено:**

1. В соответствии с п. 46 Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» обозначить инвентарные номера на объектах Сквера.

2. В целях поддержания имущества, переданного в оперативное управление в 2022 году, в исправном состоянии, в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и молодежной политики, нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденного постановлением администрации Краснокамского городского округа от 07.07.2022 № 683-п, обратиться к учредителю за выделением денежных средств на содержание имущества.

**По результатам контрольного мероприятия оформлены:**

1. Представление от 07.09.2022 № 17 в адрес МКУ «Управление капитального строительства».

2. Информационное письмо от 07.09.2022 № 8 в адрес МБУК «ДК Гознака».

Аудитор Контрольно-счетной палаты  
Краснокамского городского округа



И.С. Мельнейчук